

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a 2017. évi közút-fejlesztésekre vonatkozó kivitelezési szerződés módosítására a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.-vel.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A város idei évi költségvetése bruttó 500 000 E Ft-ot tartalmaz út és járda építésére. A 2017. évi közút fejlesztési program megvalósításának keretében, a 45/2017. (II. 23.) számú önkormányzati határozat alapján, 2017. március 7-én kivitelezési szerződést kötöttünk a nagyfelületű útjavításokra és a járdákra a VÜSZI Nkft.-vel. A kivitelezési szerződés tárgyát képező feladatok nem építési engedély (illetve bejelentés vagy tudomásulvételre) kötelesek, így egyenes ÁFA fizetés mellett finanszírozhatók.

A kivitelezési munkák előkészítése során felmerült igények valamint a körülmények változása okán javaslatot teszek a szerződés módosítására. Az eredeti tervek szerint a Hunyadi János u. I. és II. ütem műszaki tartalma nem terjedt ki a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítására, kizárólag a nagyfelületű útjavítás műszaki tartalmát foglalta magába. A tervezés során merült fel annak lehetősége, hogy a műszaki tartalom egészüljön ki kerékpáros nyomvonalak kialakításával. Ezek egy része nyomsáv, felfestés, illetve a Hunyadi János u. II. ütem esetében koppenhágai típusú nyomsáv. Tekintettel arra, hogy forgalmas gyűjtő utakról van szó, a kerékpáros közlekedés feltételei korlátozott lehetőségek között biztosíthatóak. A tervek a közlekedésbiztonsági szempontokat a legmesszebbmenőkig figyelembe vették és maximálisan kihasználták a helyszínek adta lehetőségeket.

Javaslom a szerződés műszaki tartalmának módosítását annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés feltételeit javítsuk a gyűjtő utak tekintetében is.

Jelenleg már folyamatban van a Hunyadi u. Mátyás király u. kereszteződésének átépítésére vonatkozó terv engedélyeztetése, melynek lezárása után, terveink szerint 2018-ban, lámpás csomópontot tudunk kialakítani. Javaslom a kereszteződés átépítésének nem engedély köteles munkáit átütemezni az idei évre, annak érdekében, hogy az engedélyköteles munkák megvalósítása során ne kelljen ismét felbontani az út területét.

Mint Önök előtt ismert, döntési javaslat szintjén nyilvánosságra került az az információ, hogy a VEKOP pályázatunk a kerékpárutakra a támogatásra javasolt körbe került. Javaslom megvárni a Dózsa György út menti gyalogos-kerékpáros útépitési beruházás megkezdéséhez a pályázati döntést. Amennyiben a pályázatunk nyer, a kerékpárút – azzal a szakasszal együtt, amelynek megvalósítását az idei évre terveztük – pályázati forrás felhasználásával valósul meg, ezért javaslom, hogy a Dózsa György út menti gyalogos-kerékpáros út megvalósítását ütemezzük a jövő évre, így az idei évre tervezett saját forrás a megemelt műszaki tartalmú mélyépítési kivitelezési feladatainkhoz rendelkezésre áll. A Dózsa György úti kerékpáros út kérdése szerződésmódosítást nem igényel.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a VÜSZI Nkft. idei évi közút és járda kivitelezési feladatairól szóló szerződés módosítását.

G ö d ö l l ő, 2017. május „ 17 „



Dr. Gémesi György
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

A képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek a helyi közutak, a közutak tartozékát képező csapadékvíz-elvezető rendszerek és járdák kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozó szerződés módosításáról szóló szerződést.

Határidő: a szerződés megkötésére 5 munkanap

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Szerződés

**a helyi közutak, a közutak tartozékát képező csapadékvíz-elvezető rendszerek, és járdák
kivitelezési munkáinak elvégzéséről szóló szerződés**

módosításáról

mely létrejött egyrészről **Gödöllő Város Önkormányzata** (Székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., törzskönyvi azonosító szám: 731267, államháztartási egyedi azonosító: 740856, adószám: 15731261 2 13, képviselője: Dr. Gémesi György polgármester) a továbbiakban: **Megrendelő**, másrészről

a **VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (Székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., cégjegyzék száma: Cg.13-09-125268, képviselője: Domonkos Ernő ügyvezető igazgató, adószám: 18678527-2-13) a továbbiakban: **Kivitelező** és a továbbiakban együttesen a Felek között, az alulírott napon az alábbi feltételek mellett:

1. Szerződő felek Gödöllőn, 2017. március 7.-én Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2017.(II.23.) számú önkormányzati határozata alapján szerződést kötöttek a Gödöllő város területén, a Megrendelő tulajdonában lévő közutak, a közutak tartozékát képező csapadékvíz-elvezető rendszerek, és járdák 2017. évben megvalósítandó rendkívüli karbantartási, felújítási munkáinak kivitelezésére (a továbbiakban alapszerződés), mely szerződésüket a jelen szerződésmódosítással az alábbiak szerint módosítják.
2. Az alapszerződés II. A szerződés tárgya című részében az 5. pont a következők szerint módosul:

„ Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Gödöllő város területén, a Megrendelő tulajdonában lévő alábbi közutak nagyfelületű útjavítási munkáit (felújítások), az alábbiak szerint:

5.1 Széchenyi István út II. ütem:

terjedelme: Kandó Kálmán utca – Táncsics Mihály utca között, 440 fm hosszon

rövid műszaki leírás: méretezett aszfaltburkolat megerősítés lokális pályaszerkezet cseréssel, szegély építés, padkaszivargó építés, vízelvezető árok felújítás, járda felújítás

kiviteli terv: szükséges

5.2. Hunyadi János u. I. ütem:

terjedelme: Grassalkovich Antal utca – Mátyás király utca között, 437 fm hosszon

rövid műszaki leírás: aszfaltrétegek profilmarását követően, lokális

pályaszerkezet cserék, szegély építés, aszfaltrács építés, méretezett aszfaltburkolat megerősítés, járda felújítás, **kerékpáros nyomsáv kialakítása, a Testvérvárosok útján is kerékpáros nyomsáv felfestése**

kiviteli terv: szükséges

5.3. Hunyadi János u. II. ütem:

terjedelme: Mátyás király utca - M3 autópálya között, 750 fm hossz

rövid műszaki leírás: aszfaltrétegek profilmarását követően, lokális pályaszerkezet cserék, szegély építés, aszfaltrács építés, méretezett aszfaltburkolat megerősítés, járda felújítás, **dán típusú kerékpáros nyomsáv kialakítása**

kiviteli terv: szükséges

5.4. Hunyadi János u. Mátyás király u. kereszteződés:

a kereszteződés olyan mértékű átépítése, amely nem engedély köteles és amely lehetővé teszi, hogy a tervezett lámpás kereszteződés kiépítését útfelbontás nélkül lehessen megvalósítani.

kiviteli terv: szükséges

A fenti munkák bruttó 402 M Ft költségkereten belül valósulnak meg.”

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 1. pont szerinti alapszerződésben foglaltak változatlanul irányadóak.

4. Ezt a szerződés-módosítást Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2017. számú önkormányzati határozattal jóváhagyta.

Gödöllő, 2017. „ „

Gödöllő Város Önkormányzata

részéről: Dr. Gémesi György

polgármester

VÜSZI Nonprofit Kft.

részéről: Domonkos Ernő

ügyvezető igazgató